

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

חשבון מתכנן

פרויקט:	1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרח	תאריך התחלה בפועל:	
חוזה:	02/01		תאריך סיום מתוכנן:	
ספק:		רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ		
תאריך חשבון:	08/07/2019		סוג הצמדה:	הנדסית: מדד מחירים לצרכן
נושא חוזה:		אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	בסיס חוזה:	10/14 ערך בסיס: 223.80
תאריך חוזה:	10/12/2014		תאריך הצמדה:	01/05/2019 ערך בסיס: 226.68

נושא: 1 - תכנון - הכנת תוכנית שלד

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:	283,372.00
סוג דוח:	חודשי	אחוז הנחה:			
חודש מדד:		תעריפון:			

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
1. עם הגשת טיוטת דו"ח שלב BASIC DESIGN ולאחר בדיקה ואישור של הטמעת הערות מנהל הפרויקט	1	299,051.00	50.00	1	1	100	100		149,525		149,525	149,525
הערות לסעיף BASIC D עם הגשת טיוטת דו"ח שלב												
2. עם הגשת טיוטת דו"ח סופי ובדיקה של מנהל הפרויקט שכל הערות והחלטות ועדת ההיגוי הוטמעו בטיטת הדו"ח הסופי. זאת לקראת קבלת הערות אחרונות של ועדת ההיגוי ותכנון הערות לסעיף	1	299,051.00	30.00	1	1	100	100		89,715		89,715	89,715
3. אישור סופי של ועדת ההיגוי ומזמין העבודה לדו"ח הסופי	1	299,051.00	20.00	1	1	100	100		59,810		59,810	59,810
הערות לסעיף אישור סופי של ועדת ההיגוי ומזמ												
4. קיזוז חוזה קיים	1	-299,051.00	100.00	1	1	100	100		-299,051		-299,051	-299,051
הערות לסעיף קיזוז חוזה קיים												
סה"כ לנושא									0	%0	-299,051	0

נושא: 10 - שעות עבודה עבור הכנת מודל +ניתוח נצפות

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:	283,372.00
סוג דוח:	חודשי	אחוז הנחה:			
חודש מדד:		תעריפון:			

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי	ספק:	901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ
02/01	אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	תאריך חשבון:	08/07/2019

נושא: 10 - שעות עבודה עבור הכנת מודל + ניתוח נצפות

תשלום לפי: מחיר יחידה
סוג דוח: חודשי
חודש מדד: מקדם:
אחוז הנחה:
תעריפון:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. הכנת מודל תלת מימדי-מתכנן 1 הערות לסעיף	10	334.00	100.00	1	100		3,006		3,006	3,006
. הכנת מודל תלת מימדי-מתכנן 2 הערות לסעיף	90	297.00	100.00	1	100		24,057		24,057	24,057
. ניתוח נצפות לפי דרישות ות"ל-מתכנן 1 הערות לסעיף	20	334.00	100.00	1	100		6,012		6,012	6,012
. ניתוח נצפות לפי דרישות ות"ל-מתכנן 2 הערות לסעיף	180	297.00	100.00	1	100		48,114		48,114	48,114
סה"כ לנושא							81,189	%0		

נושא: 11 - אדריכלות תחנה A

תשלום לפי: אחוז שכ"ט
סוג דוח: מצטבר
חודש מדד: מקדם:
אחוז הנחה:
תעריפון:

סוג משימה	כמות מצטברת מקדם	% תשלום	ביצוע מצט' % קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם הערות לסעיף	1	20.00	100	25	68,016		68,016	68,016
. תכנון סופי ותכניות מסכמות הערות לסעיף	1	15.00	75	25	38,259		38,259	38,259
סה"כ לנושא					106,275	%25	106,275	106,275

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

נושא: B - אדריכלות תחנה 12

10,335,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
4.86	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלו	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	10,335,000.00	20.00	1	1	100	25	75,415		75,415	75,415
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	10,335,000.00	15.00	1	1	75	25	42,421		42,421	42,421
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									
סה"כ לנושא							117,836	%25	117,836	117,836

נושא: C - אדריכלות תחנה 13

16,679,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
4.86	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלו	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	16,679,000.00	20.00	1	1	100	25	121,707		121,707	121,707
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	16,679,000.00	15.00	1	1	75	25	68,460		68,460	68,460
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									
סה"כ לנושא							190,168	%25	190,168	190,168

נושא: A - אדריכלות נוף תחנה 14

1,664,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
6.78	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלו	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	1,664,000.00	10.00	1	1	100	25	8,456		8,456	8,456
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	1,664,000.00	20.00	1	1	100	25	16,912		16,912	16,912
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019:

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

25,369 25,369 %25 **סה"כ לנושא**

נושא: 15 - אדריכלות נוף תחנה B

תשלום לפי: אחוז שכ"ט מקדם: 1.00 סכום אומדן: 1,144,000.00

סוג דוח: מצטבר אחוז הנחה: 25.00 אחוז שכ"ט: 6.78

חודש מדד: תעריפון: אחוז הנחה: 25.00

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלו	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	1,144,000.00	10.00	1	1	100	25			5,814	5,814
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	1,144,000.00	20.00	1	1	100	25			11,627	11,627
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									
סה"כ לנושא									17,441	17,441

נושא: 16 - אדריכלות נוף תחנה C

תשלום לפי: אחוז שכ"ט מקדם: 1.00 סכום אומדן: 1,820,000.00

סוג דוח: מצטבר אחוז הנחה: 25.00 אחוז שכ"ט: 6.78

חודש מדד: תעריפון: אחוז הנחה: 25.00

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלו	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	1,820,000.00	10.00	1	1	100	25			9,249	9,249
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	1,820,000.00	20.00	1	1	100	25			18,498	18,498
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									
סה"כ לנושא									27,747	27,747

נושא: 17 - אדריכלות נוף עמודים

תשלום לפי: אחוז שכ"ט מקדם: 1.00 סכום אומדן: 1,950,000.00

סוג דוח: מצטבר אחוז הנחה: 25.00 אחוז שכ"ט: 6.78

חודש מדד: תעריפון: אחוז הנחה: 25.00

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלו	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	1,950,000.00	10.00	1	1	100	25			9,910	9,910
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	1,950,000.00	20.00	1	1	100	25			19,819	19,819
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019:

סטטוס : מאושר

(נח)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

17 - אדריכלות נוף עמודים

נושא:

1,950,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
6.78	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/חשבון קבלו	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
הערות לסעיף			תכנון סופי ותכניות מסכמות							
סה"כ לנושא								25%	29,729	29,729

18 - תשומות מיוחדות תסיק השפעה

נושא:

1.00	מקדם:	מחיר יחידה	תשלום לפי:
	אחוז הנחה:	חודשי	סוג דוח:
	תעריפון:		חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
התקשרות עבור 53 שעות עבודה בהתאם לתעריף חש"ל מתכנן 1 השתתפות אדריכל נוף בתסקיר השפעה על הסביבה	53	90.00	53	53	100				16,170	16,170
התקשרות עבור 224 שעות עבודה בהתאם לתעריף חש"ל מתכנן 2 השתתפות אדריכל נוף בתסקיר השפעה על הסביבה	224	90.00	224	224	100				31,651	31,651
סה"כ לנושא								0%	47,822	47,822

19 - תוספת שכ"ט עבור הכנת תכנית שלד

נושא:

1.00	מקדם:	מחיר יחידה	תשלום לפי:
	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
	תעריפון:		חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
תוספת שכ"ט עבור הכנת "תכנית שלד" סעיף אשר קוזז במסגרת שינוי מספר 2	1	100.00	1	1	100				115,000	115,000

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019:

סטטוס : מאושר
(נח)

(חשבון חלקי)

1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי	ספק:	901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ
02/01	אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	תאריך חשבון:	08/07/2019

נושא: 19 - תוספת שכ"ט עבור הכנת תכנית שלד

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:
סוג דוח:	מצטבר	אחוז הנחה:		
חודש מדד:		תעריפון:		

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
הערות לסעיף	תוספת שכ"ט עבור הכנת "תכנית שלד" סעיף אשר קוזז במסגרת שינוי מספר 2									
סה"כ לנושא								%	115,000	115,000

נושא: 7 - הכנת תב"ע

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:
סוג דוח:	חודשי	אחוז הנחה:		
חודש מדד:		תעריפון:		

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
הערות לסעיף	ניתוח תוכנית אב/מתאר/שלב/פרוגמה									
הערות לסעיף	ניתוח תוכנית אב/מתאר/שלב/פרוגר									
הערות לסעיף	הכנת חלופות לתב"ע									
הערות לסעיף	בחירת חלופה מועדפת									
הערות לסעיף	עיבוד חלופה נבחרת									
הערות לסעיף	הכנת תשריט, תקנון ונספחים									
הערות לסעיף	הגשה לוועדה המקומית									
הערות לסעיף	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה									
הערות לסעיף	ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה									
הערות לסעיף	טיפול בהתנגדויות									
הערות לסעיף	מתן תוקף לתוכנית									

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

7 - הכנת תב"ע

נושא:

271,890.00

מחיר יחידה:

1.00

מקדם:

מחיר יחידה

תשלום לפי:

אחוז הנחה:

חודשי

סוג דוח:

תעריפון:

חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. רה תכנון לעיבוד חלופה נבחרת	1	271,890.00	12.50	1	1	100	100		33,986		33,986	33,986
הערות לסעיף												
. תוספת 50% העיר העתיקה	1	271,890.00	7.50	1	1	100	100		20,392		20,392	20,392
הערות לסעיף												
. הגשת המסמכים למועצה הארצית	1	271,890.00	5.00	1	1	100	100		13,595		13,595	13,595
הערות לסעיף												
. ליווי התכנית במועצה הארצית	1	271,890.00	5.00	1	1	20	100		12,915	680	13,595	13,595
הערות לסעיף												
. אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	1	271,890.00	5.00	1	1	100	100		13,595		13,595	13,595
הערות לסעיף												
סה"כ לנושא									339,863	14,274	%0	

8 - תכנון נוף והכנת נספח נופי

נושא:

מחיר יחידה:

1.00

מקדם:

מחיר יחידה

תשלום לפי:

אחוז הנחה:

חודשי

סוג דוח:

תעריפון:

חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תב"ע-ניתוח תוכנית אב/שלד/מתאר/פרוגרמה	6,604	1.00	100.00	1	6,604	100	100		6,604		6,604	6,604
הערות לסעיף												
. תב"ע-הכנת חלופות לתב"ע	26,417	1.00	100.00	1	26,417	100	100		26,417		26,417	26,417
הערות לסעיף												
. תב"ע-בחירת חלופה מועדפת	22,014	1.00	100.00	1	22,014	100	100		22,014		22,014	22,014
הערות לסעיף												
. תב"ע-עיבוד חלופה נבחרת	55,036	1.00	100.00	1	55,036	100	100		55,036		55,036	55,036
הערות לסעיף												

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

8 - תכנון נוף והכנת נספח נופי

נושא:

מחיר יחידה:

1.00

מקדם:

מחיר יחידה

תשלום לפי:

אחוז הנחה:

חודשי

סוג דוח:

תעריפון:

חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תב"ע-הכנת תשריט, תקנון ונספחים הערות לסעיף	33,021	1.00	100.00	1	100		33,021		33,021	33,021
. תב"ע-הגשה לוועדה המקומית הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה הערות לסעיף	8,806	1.00	100.00	1	100		8,806		8,806	8,806
. תב"ע-טיפול בהתנגדויות הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-מתן תוקף לתוכנית הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-רה תכנון לעיבוד חלופה נבחרת הערות לסעיף	27,518	1.00	100.00	1	100		27,518		27,518	27,518
. תב"ע-רה תכנון להכנת תשריט, תקנון ונספחים הערות לסעיף	16,512	1.00	100.00	1	100		16,512		16,512	16,512
. תב"ע-הגשת המסמכים למועצה הארצית הערות לסעיף	11,007	1.00	100.00	1	100		11,007		11,007	11,007
. תב"ע-ליווי התכנית במועצה הארצית הערות לסעיף	11,007	550	100.00	1	20		10,457		11,007	11,007
. תב"ע-אישור התכנית על ידי המועצה הארצית הערות לסעיף	11,007	11,007	100.00	1	100		11,007		11,007	11,007

סה"כ לנושא 275,178 11,557 %0

סה"כ לנושא

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019:

סטטוס : מאושר

(נח)

(חשבון חלקי)

1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי	ספק: 901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ
02/01	אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	תאריך חשבון: 08/07/2019

נושא: 9 - קיזוז מהסכם מספר 1771

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:	מחיר יחידה:
סוג דוח:	חודשי	אחוז הנחה:		חודשי	
חודש מדד:		תעריפון:			

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
קיזוז מהסכם מספר 1771 הערות לסעיף	1.00	-64,000	100.00	1	1	100	%	-64,000		-64,000	-64,000

סה"כ לנושא: -64,000 %0

1,309,615.12	סה"כ
0.00	הנחה
1,309,615.12	סה"כ לאחר הנחה

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019:

סטטוס : מאושר

(ש)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019 תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

ריכוז פרקים

% תשלום	ביצוע מצטבר			בוצע החודש	חוזה		פרק/תת פרק
	סה"כ לפרק	עבודות חריגות	סה"כ סעיפי חוזה(לאחר הנחה)		% מחוזה	סכום	
93.96	1,309,615.12	1.53	1,309,613.58	404,165.92	100.00	1,393,770.57	01 חוזה מתכננים
	1,309,615.12	1.53	1,309,613.58	404,165.92	100.00	1,393,770.57	סה"כ
						0.00	הנחה כללית 0%
	1,309,615.12					1,393,770.57	סה"כ לאחר הנחה

מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

רזונפלד ארנס אדריכלים בעמ	ספק: 901072 - רזונפלד ארנס אדריכלים בעמ	1230 רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי
08/07/2019	תאריך חשבון:	02/01 אדריכלות שלב ב' - רזונפלד ארנס אדריכלים

חישוב התייקרות

הנדסית: מדד מחירים לצרכן תאריך בסיס: 01/10/14 ערך בסיס: 223.80

מספר חשבון	נכון לחודש	חשבון ברוטו		ניכויים		חשבון נטו		התייקרות		סה"כ
		חשבון מצטבר	הורדות לחזרה	חריגים במחיר סופי	חשבון מצטבר	סכום לחישוב התייקרות	תאריך הצמדה	ערר לתאום	אמון	
	3.2015	134,387			134,387	134,387	01/04/15	221.80		
2	8.2016	373,811			373,811	239,424	01/07/16	222.02	0.40	964
3	9.2016	447,488			447,488	73,677	01/08/16	221.35	0.10	73
4	1.2018	689,303			689,303	241,816	01/12/17	221.57	0.20	481
5	5.2018	734,041			734,041	44,738	01/04/18	222.23	0.50	223
6	6.2018	797,953			797,953	63,911	01/05/18	223.33	0.99	636
7	10.2018	866,087			866,087	68,134	01/09/18	224.00	1.30	884
8	6.2019	905,449			905,449	39,363	01/05/19	226.68	2.51	988
9	6.2019	1,309,615			1,309,615	404,166 ***	01/05/19	226.68	2.51	10,144
										14,393

סה"כ

* הגבלת אחוז התייקרות לפי הוראות החשב הכללי עד 4% ל 18 חודשים
*** התייקרות חושבה לפי בסיס 221.13 לפי הגדרות חשב כללי לחשוב התייקרות