



תאריך: 10/09/19
סימוכין: 314290

פרויקט מטרו M3

סיכום פגישה שנערכה ברש"ת, בתאריך 12/08/2019

בנושא: המשך תאום תוואי קו מטרו M3 עם רש"ת וחיבור התוואי לנתב"ג

נוכחים: ה"ה	ליאור בלום	- ממלא מקום סמנכ"ל הנדסה, רש"ת
	אריאל לידור	- אגף תחזוקה, רש"ת
	שירלי אמיר	- מתכנתת אזורית וסטאטוטוריקה, רש"ת
	קרן הראל	- תנועה ותחבורה, רש"ת
	גיא שרון	- ינון
	אליחי וישנר	- לרמן אדר'
	רותם ילינסקי	- לרמן אדר'
	לינור בנדו מלר	- יהל מהנדסים

מס'	הסיכום	באחריות	תאריך לביצוע
1.	הוצגה תכנית המטרו ומיקוד לגבי קו מטרו M3, אשר שומר רצועה סטאטוטורית לשלוחה לטרמינל 3 בנתב"ג.	לידיעה	
2.	תוואי המטרו תת קרקעי לכל אורכו ומקודם בות"ל בתת"ל 103. התכנית נמצאת בשלב הכנת מסמכים סטטוטוריים וקידום תכנית לאישור תנאי סף (10.2019). צוין כי בוצע פרסום 77/78.	לידיעה	
3.	הוצגה תחנת המטרו המתוכננת בסמוך לטרמינל 3 והתוואי המוביל אליה שמאפשר מהירות נסיעה אופטימלית.	לידיעה	
4.	רש"ת ציינו כי המיקום המוצע לתחנה הוא עתודת השטח האחרונה להתרחבות טרמינל 3 ומיקום התחנה באזור זה עלול לפגוע בתכניות עתידיות. כמו כן, הועלה חשש מהשפעת עבודות הביצוע לקמת תחנת המטרו על התפקוד השוטף של הטרמינל. צוין ע"י רש"ת כי תוואי המטרו חוצה את מסלול ומסלול הסעה. צוין כי באזור ישנן בעיות של מי תהום בעומק של 15 מ'.	לידיעה	
5.	הועלו בפגישה מספר חלופות נוספות למיקום התחנה אשר יבדקו ע"י צוות התכנון.	ינון	שוטף
6.	להלן דגשים לפרויקטים עתידיים המתוכננים בנתב"ג: - הרחבת טרמינל 3 מזרחה ותוספת תחנת רכבת שתקשר קווי רכבת נוספים אל נתב"ג. - הרחבת טרמינל 3 אמור להקדים את פרויקט הרחבת רצועת הרכבת ואמור להתבצע 1/2021-04/2025 - אזור יציאת/כניסת קבלנים לפרויקט הרחבת הטרמינל, הינו האזור בו מסומנת כיום תחנת המטרו. - מחלף נתב"ג ממערב.	לידיעה	

יגאל אלון 94, ת"א, מגדל אלון 2, מיקוד 6789139, טל' 03-6251222 פקס' 03-6251223

Email : yahel@yahel-eng.co.il www.yahel-eng.co.il



מס'	הסיכום	באחריות	תאריך לביצוע
7.	רש"ת ציינו כי פרויקט APM המקודם על ידם מחבר את טרמינל 3, 1. טרם נסגר נושא החיבור מחוץ לנתב"ג. הפרויקט הוצג בנתב"ג אך טרם הוצג/אושר ע"י משרד התחבורה. רש"ת מעוניינים כי ה- APM יחובר למטרו במתכונת שטרם נקבעה.	לידיעה	
8.	רש"ת מבקשים לקבל התייחסות לביצוע המטרו. האם ישפיע על המסלולים? האם ניתן לתפעל בכל זמן נתון ללא הפרעה לשדה התעופה ולמטוסים?	ינון, נת"ע	שוטף
9.	לקראת הפגישה עם מנהל נתב"ג, נדרש להעביר למתכנני המטרו תכניות רקע, כולל דרישה למיקום חליפי לתחנה וצרכי השדה כדלקמן: 1. תכנית בינוי בפורמט DWG+PDF של מבני החניונים הצמודים לגן ארץ ישראל. 2. תכנית פיתוח עתידית של מרחב טרמינל 3 כולל החניונים מסביבו (גם אם ברמת סכמה עם הסברים). 3. הסבר אודות קומות המרתף מתחת למבנה הטרמינל כולל רומים וצרכים תפעוליים/תפקודיים על מנת שניתן להעריך שוב ישימות מיקום התחנה.	רש"ת	מיידי
10.	פגישת המשך להצגת הנושא למנהל נתב"ג שמואל זכאי ומי מטעמו (כולל הצגת אתר התארגנות) תתואם בהקדם ע"י רש"ת.	לידיעה	

רשמה: לינור בנדו מלר

העתק: נוכחים

ה"ה	אמנון כהן	- סמנכ"ל הנדסה, רש"ת
קרן כץ		- ס.סמנכ"ל הנדסה נת"ע
עדי לוסקי שיבולי		- מנהלת אגף תכנון מטרו M3, נת"ע
דנה ענר		- מנהלת מח' תכנון סטאטוטורי, נת"ע
מימי רוזנשטיין		- מנהלת אגף תכנון, רש"ת
דבוצי שפנר		- הגבלות בניה, רש"ת
ערן מלמוד		- יועץ לרש"ת
מירון מנדלסון		- ינון
אנג'ל שיינין		- ינון
דניאלה ברוכה		- ינון
שי אשכנזי		- יעל אדר'
קורל לוי		- יעל אדר'
עדנה לרמן		- לרמן אדר'
אורלי שובל		- אקו
רותם אסולין		- אקו
תמי סתו		- לרמן אדר'
איתי עובדיה		- יהל מהנדסים
שלום איזיק		- יהל מהנדסים