

י"ד בטבת התשפ"א

29 בדצמבר 2020

סיכום ישיבה בנושא תוכנית עבודה לפינוי הפעילות התחבורתית מתחנה מרכזית תל אביב

משתתפים:

חן פרנקל, מנהל אגף תכנון הרשות לתח"צ,
נעם אובנת, מנהלת פרויקט קידום תהליכי תכנון, הרשות לתח"צ,
אסף כהנא, ראש אגף תח"צ, חטיבת תוכנית אב, נתיבי איילון
עמית וינר, מנהל אחראי תכנון, חטיבת תוכנית אב, נתיבי איילון
עמוס ויינטרוב, חטיבת תוכנית אב, נתיבי איילון
דוד קנטרוביץ, מתכנן תחבורה ציבורית עבור הפרויקט
נתנאל שפע, סוניה גופמן, אסף ורקר ורוני שמחון – ניהול פרויקט

רקע:

משרד התחבורה מקדם תכנית להפחתת הפעילות התחבורתית במתחם התחנה המרכזית בתל אביב ולהסטת עיקר הפעילות התחבורתית למתחמים חלופיים עד להעתקה הקבועה של מתחם התחנה לימעי"ר בן צבי שצפויה באזור שנת 2035.
לאחרונה, אושר תקציב לנתיבי איילון להכנת פרוגרמה להפחתת הפעילות בתחנה המרכזית החדשה תל אביב (תמח"ת) באמצעות איתור שטחים חלופיים והכנת פרוגרמות מפורטות ותכנון ראשוני עבורם, וכן גיבוש תוכנית תפעולית להסטת הפעילות.

מטרת הדיון:

- הצגת עיקרי תוכנית העבודה המקודמת בנתיבי איילון
- קביעת נושאי הצגה לצוות ליווי עבודה ולפגישה עתידית עם מנהל התכנון והמועצה הלאומית לכלכלה

עיקרי הדיון:

הערות/ החלטה	סוגיות עיקריות	נושא
לידיעה	<p>נציגי נת"א הציגו את עיקרי תוכנית העבודה:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מישור תכנוני תפעולי שיגדיר את הצרכים והעקרונות התפעוליים בתחנה. בתוך כך, מתוכנן סקר להבנת הצרכים התפעוליים עם חידוש הפעילות במשק – יובל ע"י עמוס ויינטרוב ודוד קנטרוביץ - מישור איתור שטחים חלופיים בהתאם לצרכים התפעוליים, והכנת פרוגרמות / תכנון ראשוני לשטחים אלו – יובל ע"י עמית וינר והצוות של נתנאל שפע 	הצגת עיקרי תוכנית העבודה

	<p>הוצגה מצגת שמציגה את תפיסת התכנון התפעולי הראשוני ורשימה ראשונית של מסופים חלופיים במטרופולין ת"א</p>	
<p>צוות העבודה מטעם נתיבי איילון יציג בפגישת עבודה הראשונה את תפיסת התכנון התפעולי ואת השטחים שאותרו טרם תחילת העבודה</p> <p>צוות העבודה מטעם נתיבי איילון יציג בפגישה זו את עיקרי התכנון התפעולי (הדגש יהיה על הפן התפעולי), תוך הצגת המורכבות והזמן הנדרש בהסטת עיקר נפח הפעילות מהתחנה. כמו כן, תוצג פרוגרמה ראשונית לחניון הלוחמים, לרבות מיפוי חסמים סטטוטוריים/יישומיים.</p>	<p>ב-19.1 נקבעה פגישת צוות עבודה ראשונה לליווי הפרויקט ותוכנית העבודה</p> <p>בעוד כחודש וחצי (טרם נקבע מועד סופי) מתוכננת ישיבת סטטוס נוספת עם מנהל התכנון והמועצה הלאומית לכלכלה, עבורה נדרש להציג סטטוס והתקדמות בתוכנית עבודה</p>	<p>נושאים להצגה ואגינדה לפגישות הקרובות</p>

סיכום ומשימות לקידום:

לוח לביצוע	גורם אחראי	נושא
12.1.2021	עמית וינר	העברת פרוגרמה מעודכנת ללוחמים בהתאם להערות ניר, לטובת אישור מול עיריית ת"א
14.1.2021	עמוס וינטרוב	העברת מצגת מעודכנת להצגה לצוות עבודה
4.1.2021	נעם אובנת	קביעת פגישת המשך עם מנהל התכנון והמועצה הלאומית לכלכלה
חמישה ימים טרם מועד הדיון שיקבע	עמוס וינטרוב ועמית וינר	העברת מצגת מעודכנת להצגה בפגישת המשך

העתיקים:

טל עופר, מנהלת אגף מתקני תשתית תח"צ, הרשות הארצית לתח"צ
אורי זיגרון, מנהל תחום תח"צ, מחוז גוש דן, הרשות הארצית לתח"צ
בקי שליסלברג, סמנכ"לית תכנית אב, נת"א